

Участок испытаний и диагностики

цеха наладки электротехнического оборудования
филиала «Инженерный центр»
ОАО «Белэнергоремналадка»
г. Минск, ул.Академическая,18 тел.+375172935329

Заказчик: ООО «ТерраЦинк»

Объект: Муфта соединительная

ПРОТОКОЛ №493-10/19У от 04.12.2019
измерения переходного сопротивления контактного соединения

1. наименование оборудования: заземляющее устройство
2. ТНПА, устанавливающий нормы измерений: ТКП 181-2009, Б.29.2.
3. Измерения проводились прибором типа MMR600, зав. № 322215, срок очередной поверки 25.07.2020 г.
4. Условия проведения измерений: температура +20 °С.
5. Дата проведения измерений: 04.12.2019 г.
6. Результаты измерений:

Таблица 1 - Измеренное переходное сопротивление контактного соединения

№ п.п	Наименование заземляемого оборудования: тип, марка, заводской или инвентарный номер, точка замера	Норма переходного сопротивления контактного соединения, Ом	Измеренное переходное сопротивление контактного соединения, Ом	Заключение о соответствии ТНПА
1	2	5	6	7
1	Муфта соединительная арт. №210520J №1 – штырь заземления	0,05	0,0037	соответствует
2	Муфта соединительная арт. №210520J №2 – штырь заземления	0,05	0,0014	соответствует
3	Муфта соединительная арт. №210520J №3 – штырь заземления	0,05	0,0012	соответствует

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствует требованиям ТНПА

Измерения произвели _____ Целиков В.В.

_____ Белько К.В.

Протокол проверил _____ Яскевич С.В.

Частичная или полная перепечатка и размножение только с письменного разрешения испытательной лаборатории электрооборудования ОАО «Белэнергоремналадка».

Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА»
Цех наладки электротехнического оборудования
филиала «Инженерный центр»
ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ**